



ประกาศเทศบาลตำบลฝึ้งแดด
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๓ มาตรา ๔๘ ทศ
วรรคห้า บัญญัติว่า ให้นายกเทศมนตรี จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล
เป็นประจำทุกปี และวรรคหก บัญญัติว่า คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้
ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาล นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๓ มาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้าและวรรคหก เทศบาลตำบลฝึ้งแดดจึงขอประกาศรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลฝึ้งแดด เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันรายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุทัศน์ สุพร)
นายกเทศมนตรีตำบลฝึ้งแดด



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓/
(ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)

ของ

เทศบาลตำบลผึ่งแดด
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔) มาตรา ๔๘ ทศ วรคหำ และวรคหก ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนผู้บริหาร ในนามของเทศบาลตำบลผึ่งแดด จึงได้ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย เทศบาลตำบลผึ่งแดดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยการจัดทำรายงานครั้งนี้ได้รวบรวมโครงการ/กิจกรรมที่ได้แสดงผลการดำเนินงานที่ชัดเจนและสามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ได้อย่างแท้จริง

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลฝึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ด้วยเทศบาลตำบลฝึ่งแดดเป็นหน่วยงานให้บริการประชาชนที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลฝึ่งแดด นายกเทศมนตรีตำบลฝึ่งแดดมีนโยบายให้บริการประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานการบริการสาธารณะ ส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนผู้สูงอายุเยาวชน ส่งเสริมการกีฬา ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชน ป้องกันโรคระบาดต่างๆ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาความสงบเรียบร้อย จัดโครงการกิจกรรมให้ประชาชนร่วมกันจัดการขยะในครัวเรือน และกิจกรรมโครงการอื่นที่จัดทำขึ้นตามนโยบายและรัฐบาล โดยนายกเทศมนตรีมีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบในการบริหารราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยมีพนักงานเทศบาลสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลฝึ่งแดด นั้น

ดังนั้น นายกเทศบาลตำบลฝึ่งแดด จึงได้รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลฝึ่งแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้กับประชาชนรับทราบผลการปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลที่กำหนดไว้ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ และ ตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลฝึ่งแดด ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ(บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ ปีที่ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
๑	โครงการ Big cleaning Day	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑๕/๑/๖๗	๑๙/๑/๖๗	สำนักปลัด	-
๒	โครงการเทศบาลตำบลผึ่งแดด รวมใจเป็นหนึ่งเดียว วิ่ง-เดิน ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง ฯเทศบาลตำบลผึ่งแดด	๕,๐๐๐	๐	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	-
๓	โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านทุจริต	๕,๐๐๐	๐	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	-
๔	โครงการอบรม วันพระ เข้าวัด อิ่มบุญ สุขใจ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานฯ เทศบาลตำบลผึ่งแดด	๕,๐๐๐	๐	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	-
๕	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานจ้าง คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลผึ่งแดด	๑๐,๐๐๐	๙,๗๕๕	/	-	-	-	๑๒/๙/๖๗	๑๒/๐๙/๖๗	สำนักปลัด	-
๖	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี แก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างฯ เทศบาลตำบลผึ่งแดด	๑,๐๐๐	๐	/	-	-	-	๖/๖/๖๗	๖/๖/๖๗-	สำนักปลัด	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๗	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาภาคฤดูร้อน	๕,๐๐๐	๐.-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓/
เทศบาลตำบลฝางแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ(บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ ปีที่ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
๘	โครงการอบรมสัมมนาและ ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับคณะบริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงาน จ้าง เทศบาลตำบลฝางแดด	๑๕๐,๐๐๐ +๑๐๐,๐๐๐ =๒๕๐,๐๐๐	๑๙๐,๖๐๐.-	/	-	-	-	๒๕/๓/๖๗	๒๘/๓/๖๗	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐
๙	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน ระเบียบ กฎหมาย ของท้องถิ่น แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลฝางแดด	๑๐,๐๐๐	๙,๙๘๕	/	-	-	-	๗/๐๙/๖๗	๗/๐๙/๖๗	สำนักปลัด	-
๑๐	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้านแผนพัฒนา ตำบลการบูรณาการ แผนชุมชน	๓๐,๐๐๐	๒๐,๒๕๐	/	-	-	-	๑๐/๐๔/๖๗	๒๖/๐๔/๖๗	สำนักปลัด	-
๑๑	โครงการปรับปรุงระบบข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียนโดยการ ออกสำรวจภาคสนาม	๕๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	-	กองคลัง	-
	รวม	๔๐๑,๐๐๐	๒๖๐,๕๙๐								

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓/
เทศบาลตำบลฝั่งแดง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๑แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ(บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ ปีที่ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๓/๓/๖๓	๑๕/๓/๖๓	สำนักปลัด	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ
๒	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๘๐,๐๐๐	๓/๘,๑๘๖	/	-	-	-	๓/๕/๖๓	๑๙/๕/๖๓	สำนักปลัด	-
๓	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อการ ลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑๙/๓/๖๓	๓๐/๙/๖๓	สำนักปลัด	-
๔	อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	/	-	-	-	๕/๙/๖๓	๕/๙/๖๓	สำนักปลัด	-
๕	โครงการจัดการขยะแบบบูรณา การ	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๙/๖๓	สำนักปลัด	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ
	รวม	๔๐๐,๐๐๐	๓๔๘,๑๘๖								

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓/
เทศบาลตำบลฝั่งแดง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒.๒แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ(บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ ปีที่ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การก่อสร้างให้แก่ผู้ยากไร้ พร้อมก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านให้	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑/๘/๖๓	๓๐/๘/๖๓	สำนักปลัด	ดำเนินการโดย ใช้งบประมาณ จากหน่วยงาน อื่น
	รวม	๒๐,๐๐๐	-								

๒.๓แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ(บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ ปีที่ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
๑	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๙,๐๑๕,๖๐๐	๘,๔๑๕,๖๐๐	/	-	-	-	๑๐/๑๐/๖๖	๑๐/๙/๖๓	สำนักปลัด	-
๒	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคน พิการ	๒,๐๕๔,๔๐๐	๑,๘๔๔,๑๐๐	/	-	-	-	๑๐/๑๐/๖๖	๑๐/๙/๖๓	สำนักปลัด	-
๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	๓๐,๐๐๐	๒๓,๕๐๐	/	-	-	-	๑๐/๑๐/๖๖	๑๐/๙/๖๓	สำนักปลัด	-
	รวม	๑๑,๑๐๐,๐๐๐	๑๐,๒๘๓,๒๐๐								

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓/

เทศบาลตำบลฝาง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ(บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ ปีที่ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑๓/๑/๖๓	๑๓/๑/๖๓	สำนักปลัด	-
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กคณะ กรรมการบริหารศูนย์เด็กเล็ก ๔ ศูนย์	๓๐,๐๐๐ +๕๐,๔๓๒ =๘๐,๔๓๒	๖๔,๘๐๐	/	-	-	-	๑๕/๓/๖๓	๑๓/๓/๖๓	สำนักปลัด	-
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถาน (ค่าอาหารกลางวันค่าสื่อการ เรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๙๕๒,๒๒๒ +๕๖,๖๓๒ =๑,๐๐๘,๘๕๔	๑,๐๐๘,๓๘๘	/	-	-	-	๑/๑๑/๖๖	๑/๓/๖๓	สำนักปลัด	เริ่มต้นไตรมาสที่ ๑ ๑/๑๑/๖๖ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๔ ๑/๓/๖๓ โอนเพิ่ม ๕๖,๖๓๒
๔	เงินอุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบล ฝาง ๖ แห่ง (ค่าอาหารกลางวัน)	๑,๙๙๐,๔๐๐	๑,๙๓๗,๓๐๐	/	-	-	-	๑/๑๑/๖๖	๑/๓/๖๓	สำนักปลัด	เริ่มต้นไตรมาสที่ ๑ ๑/๑๑/๖๖ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๔ ๑/๓/๖๓

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลฝาง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๓.๑แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ(บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ ปีที่ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
๕	โครงการส่งเสริมการศึกษา ให้กับประชาชนในเขต เทศบาลทั้งในและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	-
๖	โครงการจัดงานประเพณีแห่ เทียนเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๕๐	/	-	-	-	๒๑/๘/๖๓	๒๑/๘/๖๓	สำนักปลัด	-
๓/	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐ +๑๐,๐๐๐ =๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑๓/๔/๖๓	๑๓/๔/๖๓	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐
๘	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑๕/๑๑/๖๓	๑๕/๑๑/๖๓	สำนักปลัด	-
๙	โครงการอุดหนุนสภา วัฒนธรรมอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมประจำ ท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑๔/๔/๖๓	๑๔/๔/๖๓	สำนักปลัด	-
๑๐	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลฝาง แดด	๖๐,๐๐๐ +๒๕,๐๐๐ =๘๕,๐๐๐	๘๔,๐๖๘	/	-	-	-	๓๑/๕/๖๓	๒/๖/๖๓	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๒๕,๐๐๐
	รวม	๓,๔๒๔,๖๘๖	๓,๓๓๙,๑๐๖								

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลฝั่งแดง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๔.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ(บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ ปีที่ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
๑	โครงการควบคุมไฟไหม้และ หมอกควันป้องกันมลพิษทาง อากาศ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	-
๒	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๒๖,๖๘๐	/	-	-	-	๒๘/๑๒/๖๓	๓/๑/๖๔	สำนักปลัด	-
๓	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๒๙,๑๘๐	/	-	-	-	๑๑/๔/๖๓	๑๓/๔/๖๓	สำนักปลัด	-
๔	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	๓๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	-
๕	โครงการฝึกอบรมทบทวน และจัดตั้งอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	-
๖	โครงการรณรงค์สวมหมวก นิรภัยในเด็กปฐมวัย	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	-
๗	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษากลุ่มงานกิจกรรม นักเรียนเยาวชนประชาชน ทั่วไป	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	-
	รวม	๑๔๐,๐๐๐	๕๕,๘๖๐								

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓/
เทศบาลตำบลฝั่งแดง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๕.๑ แผนงานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ(บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ ปีที่ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	๒๐/๘/๖๓	๒๐/๘/๖๓	สำนักปลัด	-
	รวม	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐								

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ(บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ ปีที่ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกต้นไม้หนึ่งฝน หนึ่งต้นรัักษ์น้ำรัักษ์ป่า	๑๐,๐๐๐	๓,๕๑๐	/	-	-	-	๒๙/๖/๖๓	๒๙/๖/๖๓	สำนักปลัด	-
	รวม	๑๐,๐๐๐	๓,๕๑๐								

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ(บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ ปีที่ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายข้างโรงเรียนฝั่งแดง- บ้านนายนิด หมู่ที่ ๒ บ้านฝั่ง แดง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปล นทด.ฝั่งแดง	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	/	-	-	-	๘/๖/๖๓	๖/๘/๖๓	กองช่าง	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓/
เทศบาลตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ(บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ ปีที่ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมหนองปลาชีว-คำผึ่ง หมู่ ๑๑ บ้านหนองปลาชีว กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน ทต.ผึ่งแดด	๑๐๓,๙๐๐	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำผึ่ง-ฝายน้ำล้น หมู่ ๑๓ บ้านคำผึ่ง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตรม. ตามแบบแปลนทต.ผึ่งแดด	๒๓๘,๖๐๐	๒๓๘,๖๐๐	/	-	-	-	๒๒/๒/๖๓/	๒๑/๔/๖๓/	กองช่าง	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบัวพัน - นางเลิง มงคลเกต หมู่ ๗ บ้านจอมมณีใต้ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๕.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตรม. ตามแบบแปลนทต.ผึ่งแดด	๑๔๐,๙๐๐	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓/
เทศบาลตำบลฝึ้งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ(บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ ปีที่ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายล้อมมงคลเขต-ห้วยยาง หมู่ ๗ บ้านจอมมณีได้ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตรม. ตามแบบแปลนทต.ฝึ้งแดด	๒๕๔,๗๐๐	๒๕๔,๗๐๐	/	-	-	-	๘/๖/๖๓	๖/๘/๖๓	กองช่าง	-
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพงษ์-นางวงศ์ ม.๕ บ้านนาคำ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อย กว่า ๑๘๐ ตรม. ตามแบบแปลนทต.ฝึ้งแดด	๙๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	/	-	-	-	๒๓/๒/๖๓	๒๒/๔/๖๓	กองช่าง	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบริเวณหนองกก หมู่ที่ ๓ บ้านโนนตูม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตรม.ตามแบบ แปลนทต.ฝึ้งแดด	๒๑๓,๑๐๐	๒๑๓,๑๐๐	/	-	-	-	๘/๖/๖๓	๖/๘/๖๓	กองช่าง	-
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร้านฟองน้ำ-ป่าช้า หมู่ ๓ บ้านโนนตูม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่ น้อย กว่า ๘๐๘.๐๐ ตรม. ตามแบบแปลนทต.ฝึ้งแดด	๔๓๙,๓/๐๐	๔๓๙,๓/๐๐	/	-	-	-	๘/๖/๖๓	๖/๘/๖๓	กองช่าง	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓/
เทศบาลตำบลฝั่งแดง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ(บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ ปีที่ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ป่า ข้าทิศตะวันตก หมู่ ๔,๑๓ บ้าน คำฝ้าง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ดินลูกรังหนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ตามแบบ แปลนทต.ฝั่งแดง	๓๘,๘๐๐	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย ริมห้วยยาง หมู่ ๕ บ้านนาคำ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๔๐.๐๐ ม. ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาณดินลูกรัง ๘๔๐ ล.บ.ม. ตามแบบแปลน ทต.ฝั่งแดง	๒๓๓,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	-
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเต็ม-ห้วยตูม หมู่ ๑ บ้านฝั่งแดง ความยาว ๑๑๓ ม. ช่วงที่ ๑ รางระบายน้ำท่อคสล. ขนาด ๐.๓๐ ม (วางใต้ดิน) ความยาว ๖๘ ม. พร้อมบ่อพัก ๓ จุด ช่วงที่ ๒ รางระบายน้ำท่อคสล. ขนาด ๐.๔๐ ม (วางใต้ดิน) ความยาว ๔๕ ม. พร้อมบ่อพัก ๓ จุด ตามแบบ แปลนทต.ฝั่งแดง	๑๖๕,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓/
เทศบาลตำบลฝึ้งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ(บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ ปีที่ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาง สำอาง-บ้านนายจาม หมู่ ๘ บ้านหนองไผ่ กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๐๗.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ ม. พร้อมบ่อพัก ๓ จุด ตามแบบแปลนทต.ฝึ้งแดด	๑๙๒,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	-
๑๓	ก่อสร้างศาลาพักญาติป่าช้าฝึ้ง หมู่ ๔,๑๓ บ้านคำฝึ้ง กว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม.ตาม แบบแปลนทต.ฝึ้งแดด	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	-
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในตำบลฝึ้งแดด ตำบลฝึ้ง แดด อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร ตามแบบแปลนทต. ฝึ้งแดด	๑๔๘,๖๐๐	๑๔๗,๙๐๐	/	-	-	-	๘/๖/๖๗	๖/๘/๖๗	กองช่าง	-
๑๕	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซลา เซลล์ ๕๐๐ W หมู่ ๑-๑๓ (แสง ขาว) พร้อมขาจับ ยึดเสาไฟ เวลาในการขั้วต่อแสงอาทิตย์ ๖ -๗ ชั่วโมง เวลาทำงานตอน กลางคืน ๑๒-๑๔ ชั่วโมง สามารถเปิด-ปิด อัตโนมัติเมื่อ แสงอาทิตย์มีดลง ตามแบบแปล นทต.ฝึ้งแดด	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หน่วยงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ(บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ ปีที่ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการย้ายหอถังประปา หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไผ่ ตามแบบแปลนทดผึ่งแดด	๓๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	-
๑๗	โครงการเสริมผิวถนนสายบริเวณนายนายล้อม-หอปูดามหมู่ ๑ บ้านผึ่งแดดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐.๐๐ ม. ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีปริมาณดินลูกรัง ๑๕๐ ลบ.ม. ตามแบบแปลนทดผึ่งแดด	๒๖,๔๐๐	-	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	-
	รวม	๓,๐๐๙,๗๐๐	๑๕,๙๘๕,๙๔๒	-	-		-	-	-	-	-
	รวม	๑๘,๕๕๕,๓๘๖	๑๕,๙๘๕,๙๔๒	-	-		-	-	-	-	-

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
(ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝึ้งแดด ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สรุปดังนี้

-โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน จำนวน ๕๖ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๕๕๕,๓๘๖.-บาท

-รายงานสถานการณ์ดำเนินการ จำนวน ๕๖ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๕๕๕,๓๘๖.-บาท

(รอบ ๑๒ เดือน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

-ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๑ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๘๕๙,๙๔๒.-บาท

คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๓

-อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ งบประมาณ ๐.- บาท

คิดเป็นร้อยละ ๐.-

-ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๕ โครงการ งบประมาณ ๒,๖๙๕,๔๔๔.- บาท

คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๓

-ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ งบประมาณ ๐.- บาท

คิดเป็นร้อยละ ๐.-

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑.มีการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฝึ้งแดดประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมอีกจำนวนมากที่ไม่ได้นำเข้าบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนจึงทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๒.ประชาชนมีความต้องการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า น้ำประปาบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภคชุดลอกคลอง ลำห้วย หนองสาธารณะ ฯลฯ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ

๑.มีโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้เองเนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอในการดำเนินการดังนั้นเทศบาลจึงต้องของบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่สามารถเข้ามาดำเนินการโครงการกิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลฝึ้งแดด

๒.สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานต้องเร่งดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ โครงการกิจกรรมที่เร่งด่วนให้ดำเนินการโดยเร็วให้สอดคล้องกับแผนดำเนินงาน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดลดลดปัญหาการเบิกจ่ายในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ

๓.ก่อนดำเนินโครงการกิจกรรมต้องตรวจสอบงบประมาณกับกองคลังทุกครั้งก่อนดำเนินการเพื่อลดปัญหางบประมาณมีไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย
